

sulterà dalla liquidazione definitiva di tutti i conti e di tutte le pendente coi fornitori.

Il preventivo di spesa, di L. 12.000.000, è stato largamente superato. Infatti i lavori, escluso il costo dell'area, i compensi finora pagati all'Ing. Broggi, e le opere eseguite senza sua ingerenza direttamente dallo Istituto Nazionale Immobiliare, sommano oggi a L. 15.788.226, e si prevedono ulteriori spese per circa 1 milione.

Allo Ing. Broggi è stato corrisposto il compenso pattuito su la cifra preventivata di 12 milioni; ma non pare dubbio che, secondo la citata convenzione, le sue competenze debbano essere calcolate su lo intero importo dei lavori. Interpellato se volesse annuire ad una diminuzione della percentuale dovutagli su la cifra eccedente il preventivo, egli si è indotto a rinunciare al 15% della somma da liquidargli su tale eccedente; ossia ha consentito che il suo compenso, su la eccedente, gli sia liquidato in ragione del 4.25%, invece che del 5%.

La liquidazione, che potrà aggirarsi