

L'ammontare delle spese generali e di progetto fu rispettivamente di L. 327.635,90 e di L. 151.250, il che corrisponde: per le prime al 3,45% del costo della costruzione e per le seconde all'1,60%.

Allo stato attuale degli atti, il Direttore Generale prega l'On. Consiglio di Amministrazione perché voglia:

- 1° approvare gli atti di collaudo presentati dalla Commissione;
- 2° approvare la spesa complessiva di L. 9.475.000;
- 3° autorizzare il pagamento dei saldi dei lavori aumentanti a L. 483.290,30;
- 4° accogliere le proposte fatte dalla Commissione di Collaudo circa la liquidazione delle riserve, autorizzando in pari tempo il relativo pagamento di complessive L. 90.778,62;
- 5° stanziare la somma di L. 70.000 per i lavori di completamento dei singoli negozi attualmente spinti, nonché per la liquidazione di quelle fatture e somministrazioni le cui fatture non fossero state eventualmente ancora presentate dai fornitori o da enti pubblici;
- 6° approvare la somma di L. 32.433,75 erogata per l'arredamento dell'Agenzia, limitatamente alla parte di spettanza dell'Istituto;