

£ 4.864.553,11 comprese le spese di ammortamento per £ 68.708,25 che per mc. 29.430 corrisponde a £ 165,29 al mc.

Le spese generali ammontano a £ 229.082,25 pari al 4,71% della spesa totale.

In sede di conto finale le Ditte inseriscono riserve per un totale di £ 173.034,87 che la Commissione di collaudo ha trattato complessivamente con £ 16.677, cifra già compresa nel costo del fabbricato sopra esposto. Tutte le Ditte, dopo non poche discussioni, hanno accettato le conclusioni della Commissione di collaudo.

Allo stato attuale degli atti il Direttore generale chiede che il Consiglio voglia:

- 1°) approvare la spesa in £ 4.906.171,25;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in £ 16.677 cifra compresa nella somma di cui sopra;
- 3°) autorizzare il pagamento dei soldi in lire 480.633,75 cifra compresa nell'importo di cui al n° 1;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di £ 65.000 da servire per i lavori complementari che si rendono necessari per l'avviamento della gestione e per quelli che eventualmente