

risponde a £ 156,65 al m.

Le spese generali ammontano a £ 182.983,40 pari al 3,21% della spesa totale.

In sede di conto finale le ditte inserirono man-
re per un totale di £ 119.036,57 che la commis-
sione di collaudi, dopo laboriose trattative, ha
trovato complessivamente in £ 233.556,50, ci-
fra già compresa nel costo del fabbricato sopra
esposto.

Allo stato attuale degli atti il Direttore ge-
nerale chiede che il Consiglio voglia:

- 1°) approvare la spesa in £ 5.691.315,09;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve
in £ 233.556,50, cifra compresa nella somma
di cui sopra;
- 3°) autorizzare il pagamento dei salari
in £ 668.424,53 cifra compresa nell'importo
di cui al n. 1;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della soma-
ma di £ 70.000 da servire per i lavori che si ren-
dono necessari per l'avviamento della gestione
e per quelli che eventualmente non fossero stati
compresi nella cifra di cui sopra;

5°) fissare l'ammontare dei premi di chiu-
sura del cantiere per il personale che ebbe impo-