

to, nei limiti del possibile, la sua sede. Cioè che i lavori si sono svolti mentre i locali erano occupati in parte dagli uffici.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: del contratto d'appalto veniva fissato il 20/10/40 quale termine per l'esecuzione delle opere. Le speciali condizioni del mercato e del lavoro costrussero a concedere una proroga di giorni 130 ed altri 30 di ritardo vennero giustificati al collaudo.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi nove. Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato ragioni per cui alcune ditte fornitrici sollevarono delle eccezioni alla firma delle liquidazioni finali, tutte però regolarmente composte in sede di collaudo. Tali difficoltà d'ordine tecnico ed economico contribuirono al protrarsi del lavoro.

Descrizione del fabbricato: esso comprende uno scalo binato con due cantine, locali termosifone e carbonaia, ricovero autiaereo e gabinetto, piano terreno con atrio d'ingresso, salone adunanza, sala d'attesa, reparto chimico, telefoni, autorimessa e servizi vari; primo piano con locali della presidenza, uffici vari ed appartamento portiere; piani 2° e 3° tutti per uffici.

Tutti i piani sono sistemati con vari servizi, gabinetti, ecc.

Il fabbricato è servito da una scala principale ed una particolare per l'abitazione del portiere, impianto centrale di termosifone, scambiatore