



mury

batera dell'immobile era stata valutata in mc. 26.084 più la spesa della Galleria, con un reddito presunto di £ 14-17 milioni pari all' 8,50% -

Dal gennaio 1953 all'ultimazione dell'opera, secondo semestre 1954, si sono verificati aumenti della mano d'opera, dei trasporti e dei materiali pregiati tra l' 8 ed il 10%, facendo salire il suo costo totale in £ 236.000.000 con un aumento di spesa rispetto a quella regolarmente stanziata dal Consiglio, di complessive £ 44.000.000 = -

In sede esecutiva, la cubatura prevista di mc. 26.084 è risultata di effettivi mc. 28.214 + galleria, il che ha offerto maggiori possibilità di reddito, che oggi ammonta a:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| 1 - abitazioni e negozi | £ 8.584.000. = |
| 2 - cinema | " 13.000.000. = |
| Totale | £ 21.584.000. = |

pari al 9,15% -

In sede di preventivo il cinema aveva n° 1.350 posti, mentre la