



unitato Permanente e dal Consiglio di Amministrazione è come si è detto di $\text{L. } 608.550.000$ e si deve aggiungere a questo totale l'importo dello stanziamento di $\text{L. } 31.500.000$ non effettuato perché rimandato a collaudo, si raggiunge un totale tra già stanziato e da confermare di $\text{L. } 640.050.000$. Siccome la spesa per i lavori di finitura e completamento (escluse le spese generali che a loro volta sono escluse dagli stanziamenti) è stata come si è detto di $\text{L. } 638.513.245$ il lavoro è stato contenuto nelle previsioni.

Si accenna però che sono tuttora in corso le pratiche presso il Comune di Roma per l'accoglimento dell'imposta sui materiali da costruzione, quindi tale importo del quale non è stato ancora pagato il saldo al Comune non è compreso nel consuntivo.

- Riserve delle Ditte appaltatrici: Assommano, nella misura riconosciuta dalla Commissione Consultiva Immobiliare a $\text{L. } 279.000$ e tale importo è già compreso nell'importo dei lavori sopra riportato di $\text{L. } 638.513.245$.