

Importare dello stato finale L. 850.705,81
 Per addebito lavori eseguiti in
 meno .. 1.570,98

849.134,84

Per acconti corrisposti in corso di lavori

786.527,90

62.606,94

In aumento alla rata di saldo ed a com-
 pleta liquidazione della richiesta di un mag-
 gior compenso fatta dalla Impresa, in rela-
 zione a lavori di completamento non contrat-
 tualmente previsti; l'Ingegnere collaudatore,
 ritiene possa corrisponderti la somma di
 L. 1.800.-

In quanto alla costruzione dei due retro-
 locali e sopraelevazione dei garages, i lavori
 vennero affidati a forfait all'Impresa Del-
 trami per il compenso a corpo, fisso ed inva-
 riabile, di L. 33.000. In corso di lavori vennero
 apportate alcune modificazioni al sistema
 costruttivo della copertura dei retrolocali, in-
 dicato nel contratto d'appalto, l'importo
 dei lavori e somministrazioni è asceto a
 L. 34.870.

Poichè sinora sono stati corrisposti alla