

spese di progettazione che fu di £. 90.000.-

Pertanto la percentuale nell'un caso che nell'altro rispetto al costo totale fu, per le spese generali il 3,73% e per il progetto il 2,11%, cifre che ci sembrano contenute in modesti limiti.-

In sede di contabilità varie imprese inserirono riserve per complessive £. 315.280,64.- Di tali richieste la Commissione di Collaudo ritenne opportuno di proporre nelle rispettive relazioni riservate la tacitazione contro la corresponsione di £.115.958,58, del quale ammontare già si è tenuto conto nella determinazione del costo complessivo.-

Dovrebbe inoltre considerarsi una spesa di £. 50.000, data dall'Istituto agli Architetti Siciliano di Rende e Nicotra, a saldo delle prestazioni da esso eseguite per le trattative preliminari svolte con il Governatorato di Roma.- Di tale somma è stato tenuto conto perchè sembra che non debba far carico sulla costruzione, ma piuttosto sul terreno.-

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale chiede che l'On. Consiglio di Amministrazione voglia:

- 1°) approvare le conclusioni della Commissione di Collaudo;
- 2°) approvare la spesa complessiva di £. 4.330.666,16;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi lavori in £. 379.296,56;
- 4°) approvare le proposte dei Collaudatori in rapporto all'accoglimento delle riserve di tutte le Ditte, ammontanti a £.315.280,64 per sole £. 115.958,58;
- 5°) stanziare la somma di £. 30.000 per la liquidazione di quelle fatture e somministrazioni che eventualmente non fossero state ancora presentate, e per lavori che si manifestassero necessari a completamento dell'opera principale;
- 6°) fissare il compenso da corrispondersi ai Collaudatori, in £. 50.000;