

cazione dei diversi lavori alle varie ditte, nonchè attraverso una vigile e premurosa direzione, ed una lodevole direzione superiore".-

In corso dei lavori varie imprese presentarono richiesta di maggiori compensi per complessive £. 278.512,39; di tali richieste la Commissione di Collaudo ha ritenuto opportuno proporre l'accoglimento, fino alla concorrenza di £. 90.778,62.- Di tale ammontare se ne è già tenuto conto nella cifra determinante il costo complessivo dell'edificio.-

L'ammontare delle spese generali e di progetto fu rispettivamente di £. 327.635,90 e di £. 151.250, il che corrisponde: per le prime al 3,45% del costo della costruzione e per le seconde all'1, 60%.-

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale prega l'On. Consiglio di Amministrazione perchè voglia:

- 1°) approvare gli atti di collaudo presentati dalla Commissione;
- 2°) approvare la spesa complessiva di £. 9.475.000;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi dei lavori ammontanti a £. 483.298,30;
- 4°) accogliere le proposte fatte dalla Commissione di Collaudo circa la liquidazione delle riserve, autorizzando in pari tempo il relativo pagamento di complessive £. 90.778,62;
- 5°) stanziare la somma di £. 70.000 per i lavori di completamento dei negozi attualmente sfitti nonchè per la liquidazione di quelle fatture e somministrazioni le cui fatture non fossero state eventualmente ancora presentate dai fornitori o da enti pubblici;
- 6°) approvare la somma di £. 32.433,75 erogata per l'arredamento dell'agenzia, limitatamente alla parte di spettanza dell'Istituto;
- 7°) fissare il compenso da corrispondere ai Collaudatori che