

- Ascensori n.4 -
- Impianto riscaldamento - a pannelli radianti da pavimento per gli appartamenti e da soffitto per gli uffici e negozi -

Il costo della costruzione, ivi comprese le spese generali e di arredamento Agenzia, è di £. 6.720.311,10.-

Il costo afferente della costruzione propriamente detta, cioè esclusi gli arredamenti ed il preriscaldamento, ammontanti a £. 114.355,85 rimane a £. 6.605.955,25 per mc. 44.047, corrispondente a £. 149.98 per mc., ivi comprese le spese generali.-

Le spese generali ammontano a £. 241.142,56 (comprese lire 15.040 date in acconto alla Commissione di collaudo), pari al 3 e 59%.-

In sede di conto finale l'Impresa Faccioli inserì riserve per £. 1.041.036,39; la Commissione di collaudo tenendo presente il periodo difficile nel quale si svolsero i lavori, proponeva in via equitativa una transazione in £. 321.899,53.- La Direzione Servizi Immobiliari, udito il Comitato tecnico, ridusse la somma a £. 260.000.00.-

Varie altre Ditte inserirono riserve per £. 53.816,84 che la Commissione di collaudo ha transatto con £. 7.325.05.-

Il totale delle riserve esposte fu di £. 1.094.853,23; la somma transatta £. 267.325,05 (cifra già compresa nel costo ~~www~~ complessivo del fabbricato.-

Allo stato attuale degli atti, il Direttore Generale chiede che il Comitato e il Consiglio vogliano:

- 1°) approvare la spesa di £. 6.720.311,10;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in £. 267.325,05;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi in £. 533.080,81;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di £. 40.000,00