

4.894.731.99 : 31.900 = L.153 a mc. vuoto per pieno.-

Le spese generali ammontano a L.156.014.80 pari al 3.80%.-

Il costo della costruzione, ivi comprese le spese generali, ammonta a L.4.894.731,99 dalle quali vanno detratte:

per acconti alla Commissione di Colludo	L. 30.000.--
per arredamenti . . . . .	" 33.564.40
	<u>L. 63.564,40</u>
	=====

Il costo effettivo afferente alla costruzione si riduce quindi a L.4.831.167,59 che per mc.27908 corrisponde a L.173,11 per mc.-

In sede di conto finale le ditte inserirono riserve per un totale di L.637.241,02 che la Commissione di Collaudo ha transatto in L.136.335.78 (cifra già compresa nel costo complessivo del fabbricato.)

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale chiede al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione che vogliano:

- 1°) approvare la spesa di L.4.894.731.99;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in L.136.335,78;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi in L.444.390.09;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di L.30.000 per gli eventuali lavori che si rendessero necessari nei primi tempi di esercizio, per le eventuali riparazioni e per il pagamento di quei lavori che eventualmente non fossero stati compresi nella cifra di cui sopra;
- 5°) fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere da ripartirsi tra il personale che ebbe ingerenza nell'andamento dei lavori in L.35.000;
- 6°) fissare l'emolumento da corrispondere alla Commissione di Collaudo in L.70.000 da ripartirsi, su proposta del Direttore Generale stesso, in rapporto al lavoro da ciascun collaudatore esplicato.-

Il Comitato delibera di trasmettere al consiglio con parere fa

