

mc.81.000, corrisponde a L.145,46 al mc.

Le spese generali ammontano a L.419.100,25 pari al 3,55% della spesa totale.

In sede di conto finale le ditte inserirono riserve per un totale di L.2.109.945,86 che la Commissione di Collaudo ha transatto complessivamente con L.621.544,70 cifra già compresa nel costo del fabbricato.

Sono incluse nelle cifre suddette, le riserve poste dalle Ditte Centralfrigor e Piovani per complessive L.21.515,73, per le quali la Commissione di collaudo ha più volte invitati i titolari delle Ditte a presentarsi, ma questi non hanno mai risposto. La cifra proposta dalla Commissione a totale tacitazione è di complessive lire 16.324,70, già compresi negli importi sopraesposti.

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale chiede al Comitato e al Consiglio di voler::

- 1°) approvare la spesa di L.11.788.264,62;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in L.621.544,70;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi in L.723.962,22;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di L.400.000, delle quali L.150.000 vengono accantonate per il saldo della licenza di abitabilità e dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione, per la quale si è in sede di ricorso alle competenti Autorità, L.100.000 per l'impianto al neon in corso di esecuzione e per il saldo delle indennità ai vicini che ancora non si possono precisare, e L.150.000 da servire per i lavori che si rendessero necessari per l'avviamento della gestione e per quelli che eventualmente non fossero stati compresi nella cifra di cui sopra;
- 5°) fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere per il personale che ebbe ingerenza nell'andamento dei lavori in li

