

rali e di arredamento, è risultato di L.3.585.733,55 che per mc. 26.744,= corrispondono a L.134,08 al mc.

Le spese generali ammontano a L.135.592,05 pari al 3,78% della spesa totale. Tali risultati sono veramente soddisfacenti.

In sede di Conto finale le Ditte inserirono riserve generiche e specifiche per un totale di L.854.584,53, che la Commissione di collaudo ha transatto complessivamente con L.324.671,31, cifra già compresa nel costo del fabbricato sopra esposto.

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale chiede che il Comitato e il Consiglio vogliano:

- 1°) approvare la spesa in L.3.585.733,55;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in L.324.671,31, cifra compresa nella somma di cui sopra;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi in L.614.626,= cifra compresa nell'importo di cui al n.1;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di L.40.000,= da servire per i lavori che si rendessero necessari per l'avviamento della gestione e per quelli che eventualmente non fossero stati compresi nella cifra di cui sopra;
- 5°) fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere per il personale che ebbe ingerenza nell'andamento dei lavori in L.30.000,= dandogli mandato in unione al Direttore dei Servizi immobiliari della loro ripartizione;
- 6°) fissare l'emolumento da corrispondere alla Commissione di collaudo in L.45.000 da ripartirsi su sua proposta, in rapporto al lavoro da ciascun collaudatore esplicato.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole le suddette proposte.

Dopodichè il Presidente toglie l'adunanza.

=====

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*  
  
 GENERALI

*[Handwritten signature]*  
 Corporate Heritage  
 & Historical Archive