

ti.-

Costo della costruzione: il costo totale, ivi comprese le spese generali e di arredamento, è risultato di L.5.187.009,04 che per mc.32.445 corrisponde a L.159,87 al mc.-

Le spese generali ammontano a L.201.184,40 pari al 3,88% della spesa totale.-

In sede di conto finale le Ditte inserirono riserve per un totale di L.181.846,94, che la Direzione dei servizi immobiliari, in accordo con la Commissione di collaudo, ha transatto complessivamente con L.102.439,02, cifra già compresa nel costo del fabbricato sopra esposto.-

Tutte le Ditte, dopo non poche discussioni, hanno accettato le conclusioni della Commissione di Collaudo ad eccezione delle Ditte S.V.A.O. e Scanferla che chiedono un maggiore riconoscimento delle riserve per complessive L.7.000 circa, somma compresa in quella che si propone per il fondo extra-collaudo.-

Allo stato attuale degli atti il Direttore Generale chiede che il Comitato e il Consiglio vogliano:

- 1°) approvare la spesa in L.5.187.009,04;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in L.102.439,02, cifra compresa nella somma di cui sopra;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi in L.347.027,20, cifra compresa nell'importo di cui al n°1;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di L.40.000 da servire per i lavori che si rendessero necessari per l'avviamento della gestione e per quelli che eventualmente non fossero stati compresi nella cifra di cui sopra, compresi gli eventuali maggiori accrediti da fare alle ditte S.V.A.O. e Scanferla;
- 5°) fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere per il personale che ebbe ingerenza nell'andamento dei lavori in L.48.000 dandogli mandato in unione al Direttore dei servizi immobiliari della loro ripartizione;
- 6°) fissare l'emolumento da corrispondere alla Commissione di collaudo in L.50.000 da ripartirsi su sua proposta in rapporto al lavoro