

Ha inoltre respinto le due seguenti riserve:

Riserva 1) tendente a ridurre il diffalco

di £. 119.433,28 a £. 30.000 e cioè recupero

di lire £.89.433,28

2) per interessi "21.460,20 £.110.903,48

In totale i collaudatori hanno detratto al

la Impresa Tonini £. 453.380,50

Aggiunte alle riduzioni apportate dalla Di-

rezione lavori in sede di controllo finale . . ." 119.432,00

In totale £. 572.813,50

=====

Oltre alla cifra di £. 1.070.492,47, per le riduzioni in corso lavoro.

La Commissione di collaudo rileva che le spese generali per quanto riguarda direzione e sorveglianza e spese varie (escluso progetto), assommano a £. 397.377 e cioè appena l'1,85% nonostante il lungo svolgimento dei lavori.

Pur considerando l'epoca degli alti costi e la pesantezza del contratto, i costi a vano, quali risultano dagli atti di collaudo, per le palazzine del gruppo M.Fascisti, . . .£.11.490 a vano
" 15.400 " "
per le palazzine di lusso " 21.700 " "
" 22.100 " "

Tali cifre scendono, deducendo le sistemazioni della zona che con le costruzioni non hanno a

che vedere, a £.10.582,29 "
" 14.220,25 "
" 19.985,70 "
" 20.354,10 "

Ciò premesso l'On.le Consiglio di Amministrazione è pregato:

- 1) di approvare la spesa complessiva di £. 22.384.284,70 come da collaudo;
- 2) di autorizzare il pagamento dei saldi ammontanti a lire 587.824,34 + £. 50.000 = in totale £. 630.824,34;

