

le, sopralluoghi, viaggi, ecc.) nonché una congrua percentuale delle spese generali non direttamente imputabili alla costruzione stessa (spese postali, stipendi del personale addetto alla Direzione centrale dell'Ufficio Lavori).

Nel firmare i conti finali relativi alla costruzione dell'Impresa costruttrice inserì domande per maggiori compensi, ottom. manti a complessive L. 105.497,92, la Commissione di collando ha ritenuto equo proporre, come rilevasi dall'apposita relazione e dal conteggio su riportato, di corrispondere alla Impresa la complessiva somma di L. 59.000.

La Commissione ha inoltre ritenuto opportuno di ridurre in sede di collando l'ammontare dei lavori extra contrattuali della complessiva somma di L. 27.410,16, come risulta dai relativi certificati di collando, e come è riportato nel conteggio di cui sopra.

I collaudatori hanno constatato che il fabbricato è presto che completamente in reddito; mancano le affittanze del piano terreno per il quale l'Istituto Na.