

L. 4.000.

Per quanto riguarda la costruzione di Via Emanuele Filiberto, si convenne, con contratto 26 ottobre 1929, che per il corrispettivo di L. 845.541, la Ditta Lattoli cedesse l'area e costruisse il fabbricato già iniziato, obbligandosi a consegnarlo rifinito ed ultimato.

Durante il corso dei lavori fu necessario apportare alcune varianti, sì che l'importo dei lavori e somministrazioni risultante dal conto finale approvato dal collaudatore, ascende a L. 850.705,81; tenuto conto ora dei versamenti eseguiti risulta, a credito della Impresa Lattoli, la somma di L. 62.606,90, come segue:

|                                            |                            |    |
|--------------------------------------------|----------------------------|----|
| Importare dello stato finale               | L. 850.705,81              | .. |
| per addebito lavori eseguiti               |                            |    |
| in meno .....                              | 1.570,97                   |    |
|                                            | <u>L. 849.134,84</u>       |    |
| per acconti corrisposti in corso di lavori | .. 786.527,90              |    |
|                                            | <u><u>L. 62.606,94</u></u> |    |

In aumento alla rata di saldo ed a completa liquidazione della richiesta di un maggior compenso fatta dalla Impresa, in relazione,