

me a lavori di completamento non contrattualmente previsti, l'Ingegnere collaudatore ritiene possa corrispondersi la somma di L. 1.800.-

In quanto alla costruzione dei due retro locali e sopraelevazione dei garages, i lavori vennero affidati a forfait all'Impresa Beltrami per il compenso a corpo, fisso ed invariabile, di L. 33.000. In corso di lavori vennero apportate alcune modifiche al sistema costruttivo della copertura dei retro locali, indicato nel contratto di appalto e pertanto l'importo dei lavori e somministrazioni è sceso a L. 34.870.

Poiché sinora sono stati corrisposti all'Impresa, acconti per complessive L. 29.000, risulta un credito a favore di essa di L. 5.870.

La Ditta nel firmare con riserva lo stato finale dei lavori, ha chiesto un ulteriore compenso di L. 2.080 che l'Ingegnere collaudatore ritiene possa corrispondersi in aumento della rata di saldo.

Riepilogando sono da corrispondersi ancora le seguenti somme: