

98.418,75, pari ad 5,77%.

In sede di conto finale alcune Ditte insere-
ranno riserve per L. 73.155,52, a tacitazione delle
quali la Commissione di Collaudo ha bransat-
to per L. 24.021,08 (cifra già compresa nel costo
complessivo del fabbricato).

Allo stato attuale degli atti, il Di-
rettore Generale chiede che il Consiglio voglia:

- 1° Approvare la spesa complessiva di L. 1 mi-
lione 711.125,56;
- 2° Autorizzare il pagamento delle riserve in lire
24.021,08;
- 3° Autorizzare il pagamento dei saldi in lire
195.420,46;
- 4° Autorizzare la somma di L. 20.000 per il
pagamento dei lavori che eventualmente non fos-
sero stati compresi nelle cifre di cui sopra;
- 5° fissare l'ammontare dei premi di chiusura
del cantiere da ripartirsi tra il personale che eb-
be ingerenza nell'andamento dei lavori, in L. 20.
mila, dando mandato al Direttore Generale o al
Direttore dei Servizi Immobiliari della loro ripar-
tizione;
- 6° fissare l'indennità da corrispondere alla