

142.368,25 pari al 2,42%.

In sede di conto finale le Ditte riserve sono riserve per un totale di L. 355.660 che la Commissione di collaudo ha trattenuto in lire 154.400 (cifra già compresa nel costo complessivo del fabbricato).

Allo stato attuale degli atti, il Direttore Generale chiede che il Consiglio voglia:

- 1°) approvare la spesa di L. 5.303.820,31;
- 2°) autorizzare il pagamento delle riserve in lire 154.400;
- 3°) autorizzare il pagamento dei salari in lire 508.957,34;
- 4°) autorizzare lo stanziamento della somma di L. 35.000 per gli eventuali lavori che si rendessero necessari nei primi tempi di esercizio, per le eventuali riparazioni e per il pagamento di quei lavori che eventualmente non fossero stati compresi nelle cifre di cui sopra;
- 5°) fissare l'ammontare dei premi di chiusura del cantiere da ripartirsi tra il personale che ebbe ingerenza nell'andamento dei lavori in L. 30.000;
- 6°) fissare l'importo da corrispondere alla