

eciali condizioni del mercato e del lavoro costarono a concedere proroghe per complessivi giorni 550. -

La durata del lavoro fu effettivamente in circa mesi 31. -

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato e le varie ditte fornitrici hanno avanzato richieste di maggiori compensi motivabile sull'aumento dei prezzi di mercato. Si deve però riconoscere che tutte le ditte hanno fatto quanto era loro possibile per esplicare nel miglior modo il lavoro ad esse commesso; ma per le varie difficoltà non sempre riuscirono, ne derivò un sensibile prolungamento del lavoro. -

Descrizione del fabbricato: esso comprende: un secondo scantinato con centrali tecnica e un ricovero antiaereo completo di porte blindate ed ogni accessorio; un primo scantinato; locali negozio G. P. J. M.; De Agostini; sgombrato per Agostini; abitazione portiere; autoclave; 31 cantine per inguallini; un piano terreno con cinque negozi, con complessivi 21 vetture, affittati alla C.O.M. T.C., De Agostini; calzaturificio Taruse; n. 6 piani in elevazione con complessivi 32 appartamenti con doppi servizi, dei quali 24 per abitazioni ed 11 per uffici. -

Gli appartamenti sono serviti da 3 scale prin-