

mente approvato dal Comune di Asti. -

Le strutture in cemento armato vennero progettate dall'ing. Antonio Libertini per conto dell'Impresa e la sovrintendenza ai lavori è stata affidata all'ing. Caudriolo Baglione.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno sbancato fu effettuata all'Impresa Monateri il 15/6/1938. -

I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 15/9/1939 con 60 giorni di anticipo sul termine previsto dal contratto. -

L'entrata degli impianti ebbe inizio nel mese di ottobre 1939 ed all'inizio del 1940, il fabbricato era in buona parte occupato.

Andamento dei lavori: il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato dei materiali da costruzione, ragione per cui alcune ditte fornitrici postarono a dei ritardi, pur ponendo tutta la migliore volontà e collaborazione con la Direzione per ottenere la buona esecuzione delle opere, ritardi che hanno influito verso l'Impresa principale la quale procedendo con tutto assai intenso avrebbe ultimato i lavori anche con anticipo maggiore. -