

del terreno fu effettuata all'impresa della il 14 febbraio 1939.

I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 24 ottobre dello stesso anno.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di febbraio 1940.

Epoca utile per l'ultimazione dei lavori: dal Capitolato speciale venivano firmati giorni 270 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 10 novembre 1939.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi  $5\frac{1}{2}$ .

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato, ragione per cui le varie ditte fornitrici, ma specialmente l'Impresa principale, sollevarono delle esecuzioni che la Commissione di collaudo ha però trascurate. Piccoli lavori di completamento furono eseguiti successivamente quali autoriscaldamento e l'impianto degli scalobagni.

Descrizione del fabbricato: esso comprende un seminterrato (parcheggio) con appontamenti del portico, lavanderia, stenditorio, 18 casette; un primo terreno con negozi per complessivi