

L'esecuzione delle opere con scadenza al 25/4/1939. - ha fatto
 una collaborazione dell'Impresa e delle Sovrintendenze,
 per, nelle speciali condizioni del mercato riuscì a
 far completare il lavoro in un tempo inferiore a quello
 previsto del contratto.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa
 mesi undici. Il lavoro si è svolto in condizioni di diffi-
 cili ed instabili del mercato, ragione per cui varie
 ditte fornitrici fecero alla liquidazione delle opere
 per le quali si espone in seguito.

Descrizione dell'edificio: è diviso in due corpi di
 fabbrica ed in ciascuno - esso comprende un semis-
 terrato con 32 cantine, in parte adattate a negozi in
 piano; un piano rialzato, ed in piccola parte
 terreno, con 4 appartamenti (18 vani utili e 22 di
 servizio); 2 negozi a sette luci e 4. servizi; abita-
 zione del portiere (4 vani utili e 3 di servizio), por-
 tineria, etc.; 4 piani in elevazione con esem-
 plari 20 appartamenti (91 vani utili e 111 vani
 di servizio.

Gli appartamenti sono serviti da 3 scale prin-
 cipali, impianti di termofone e di acqua calda
 autonomi, idraulico-sanitario ed elettrico, con
 reti di illuminazione ed industriali.

I servizi generali sono stati ricavati sopra l'et-
 to con 6 lavanderie e 6 stenditori coperti.

Il fabbricato è a carattere economico, per es-
 sendosi adottati, ove erano consigliati, quei mate-
 riali pregiati che garantiscono la minima spesa di
 manutenzione.

Complessivamente i 24 appartamenti compres-