

rivisto e modificato dal Servizio Tecnico Municipali-  
tario. Esso venne regolarmente approvato dal Commu-  
ne di Luttricia.

Il giorno 1/3/1938 si è proceduto all'appal-  
to del ristico e risultò vincitrice l'impresa Guidi-  
ni & Calenti.

La Sovrintendenza ai lavori è stata affidata  
all' Ing. Vico Comaugi.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del ter-  
reno fu effettuata all' Impresa Guidini & Calenti  
l'11/5/1938.

I lavori ebbero inizio il giorno della consegna  
e furono ultimati il giorno 10/5/1940.

L'entrata degli inspectum ebbe inizio nel me-  
se di aprile 1940 e continuò regolarmente nei  
mesi successivi.

Termino utile per l'ultimazione dei lavori:  
dal Capitolato speciale venivano fissati giorni  
390 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 25  
aprile 1939. Le speciali condizioni del mercato e  
del lavoro costrinsero a concedere proroghe per com-  
plessivi giorni 310.

La durata del lavoro fu effettivamente un  
circa mesi 24.

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili  
ed instabili del mercato ragione per cui le varie  
ditte fornitrici sollevarono alle liquidazioni un-  
merose riserve, che però vennero completamente  
trausatte. Le difficoltà del mercato influirono  
anche a far prolungare il tempo necessario per  
completare i lavori.