

Valenti di Roma.

ha sovrintendenza ai lavori è stata affidata all'ing. Giannetto Pedicori.

Epoca di esecuzione dei lavori: la esecuzione del terreno fu effettuata all'impresa Valenti e Valenti il 30/1/1939.

I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 1/3/1940.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal la-
pitolato speciale venivano fissati giorni 280 per l'ec-
ecuzione delle opere con scadenza al 18/10/1939. Le speciali
condizioni del mercato e del lavoro costrinsero a concedere
proroghe per complessivi giorni 135.

La durata del lavoro fu effettivamente in circa
mesi 13.

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed in-
stabili del mercato, tanto che varie ditte fornitrici
assunsero anche atteggiamenti preoccupanti per la dif-
ficoltà di approvvigionarsi i materiali, che contribuirono
al prolungamento del lavoro, ed alla liquidazione
inserirono numerose riserve, tutte per completa-
mente transatte.

Descrizione del fabbricato: esso comprende una scanti-
nata parziale con 16 cantine e ricovero autistico com-
pleti di porte e gabinetti, un piano rialzato, ed un
piano terreno con 5 negozi (6 luci ed un servizio), abi-
tazione del portiere (un vano utile e 3 servizi) tre ap-
partamenti dei quali 2 con doppio servizio (11 vani
utili e 12 servizi) altro, portineria, ecc.; 4.3 piani in
elevazione con complessivi 12 appartamenti tutti con dop-
pi servizi (13 vani utili e 67 servizi).

Gli appartamenti sono serviti da due scale.