

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'Impresa il 26 luglio 1937. I lavori ebbero inizio il giorno 6 ottobre 1937 e furono ultimati il giorno 15 febbraio 1940.

L'inizio degli ingegneri ebbe inizio nel mese di aprile 1940.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal capitolato speciale venivano fissati giorni 400 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 30 agosto 1938. Le speciali condizioni del mercato e del lavoro costrinsero a concedere proroghe per complessivi giorni 529.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi 37. Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato, ragione per cui le varie Ditte fornitrici si trovarono in serie difficoltà nell'assolvere gli impegni assunti. Per queste ragioni e per varie questioni sorte con l'amministrazione delle Poste, l'esecuzione dei lavori subì un sensibile ritardo, che però venne completamente giustificato al collaudo.

Esecuzione del fabbricato: esso comprende due scambiatori dei quali il secondo con ricovero anticeceo (12 locali, 5 gabinetti, 3 docce, completi di porte anticoppie), ampio locale per magazzino al centro, 3 W.C., centrale termica con due cartouili, 52 cubine, un magazzino amministrazione, 3 locali per macchinari discussori.

Il primo scambiatore comprende un ampio locale per magazzino al centro, magazzino per negozi con 33 locali di varie dimensioni e 4 W.C.