

VIII - Impieghi immobiliare
 a - Collaudo degli immobili di Carbo
 nia ~

Il Direttore generale riferisce che il Consiglio di amministrazione in adunanza 29 marzo 1939 deliberò la costruzione di due edifici in via Muncipio allo scopo di contribuire alla creazione del nuovo importante centro cittadino.

Il progetto della nuova costruzione fu redatto dall'arch. Cesare Valle, rivisto e modificato dal servizio tecnico immobiliare.

Fu seguito alla gara di appalto redatta il 25/10/1939 venne affidata la costruzione all'Impresa Natale Giuliani di Sassari e la Sovraintendenza ai lavori è stata affidata all'Ing. Giuseppe Morongiu.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'Impresa Giuliani il 22/2/39. I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 30/10/40.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di agosto 1940.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal capitolato speciale venivano fissati giorni 150 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 7/2/1940. Le speciali condizioni del mercato e del lavoro costrinsero a concedere proroghe per complessivi giorni 200. - La durata del lavoro fu effettivamente in circa mesi 20. -

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato, motivo per cui l'Imp-