

La Sorveglianza ai lavori è stata affidata all'Amministrazione locale ing. De Gasperi.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all'Impresa nell'agosto 1937, ma i lavori poterono avere inizio solo nel gennaio 1938.

Essi furono ultimati nel giugno 1940.

Comune utile per l'ultimazione dei lavori: Dal capitolato speciale venivano prefissi giorni 700 per l'esecuzione delle opere. Le speciali condizioni del mercato, del clima e del lavoro costrussero ad ammettere delle sospensioni ed a concedere proroghe per complessivi giorni 335.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi 30. Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato regione per cui le varie per cui le varie ditte fornitrici si trovano spesso notevolmente ostacolate nell'assolvere gli impegni, assolvere gli impegni assunti e di conseguenza spesso talvolta un corteggio di ritardo che contribuisce al protrarsi dell'ultimazione delle opere. - Il ritardo però vennero completamente giustificati ed accolti dalla Commissione di collaudi.

Descrizione del fabbricato: esso comprende: un piano seminterrato con un appartamento per ufficio ed uno per il portiere (complessivi 5 vani utili e 6 di servizio), 50 cantine, 2 centrali termiche con vasti carbonili, un'autorimessa per 22 macchine, in parte adibita ora a ricovero anticarrozze; un piano terreno con 2 ingressi completi di atrio, guardiola ed ampio galleria di accesso