

una sospensione di circa quattro mesi per le difficoltà incontrate nel definire le fondazioni dei fabbricati adiacenti di costruzione antica ed allora in via di sistemazione e consolidamento. I lavori furono ultimati nel maggio 1940.

L'entrata degli ingegneri ebbe inizio nel mese di agosto 1939, e cioè un anno che gli appartamenti si potevano conseguire. Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal capitolato speciale venivano fissati giorni 400 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 18/1/38). Le speciali condizioni del mercato e del lavoro costrussero a concedere proroghe per complessivi giorni 490.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi 37.

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato motivo per cui le varie ditte fornitrici sollevarono alla liquidazione numerose eccezioni, che però vennero trattate in sede di collaudi, ma che certamente contribuirono al prolungamento del lavoro. Oltre a questi il fallimento della Ditta Fabrice; assumitrice dei pavimenti in bollettato, ha costretto il servizio tecnico a proseguire quei lavori in economia, con notevole dispendio di tempo.

Descrizione del fabbricato: esso comprende due sezioni di qual. uno parziale con 31 cantine, centrale termica con carburile, ricovero autove