

Epoca di esecuzione dei lavori - La consegna del terreno fu effettuata all'impresa il 26 ottobre 1936. -

I lavori ebbero inizio il giorno 26/10/1936 e furono ultimati nel gennaio 1940. -

L'entrata degli ingegneri ebbe inizio nel mese di marzo 1940.

Comunque utile per l'ultimazione dei lavori: dal Capitolato speciale venivano fissati giorni 500 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 28/10/1939.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi 38. Il lavoro si è svolto in condizioni particolarmente difficili ed instabili del mercato nazionale per cui le varie ditte fornitrici, specialmente l'Impresa Basile per la quale venne redatta regolare convenzione, assunsero talvolta una rigidità particolare, a sostegno dei propri interessi prima di far procedere i lavori.

È tale fatto ripetutosi varie volte contribuendo notevolmente al prolungamento del lavoro.

Descrizione del fabbricato: esso comprende un soubasato con 25 cantine, 2 servizi, 2 locali macchine acespori e ricovero anfibero completo di porte blindate ed ogni accessorio; un primo terreno con 7 ne spori uno dei quali adibito a salone del pubblico dell'Agencia generale dell'Ine)