

fresa il 27/1/1938. I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 31/12/1940.

L'entrata degli acquilucci ebbe inizio nel mese di gennaio 1940 e proseguì regolarmente, occupando, dopo poco tempo, l'intero fabbricato.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal capitolato speciale venivano fissati giorni 720 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 17/2/1940, data questa spostata con atto successivo, relativo ad opere varie di completamento, al 31/12/1940.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi 35. Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato reso particolarmente instabile dagli storici avvenimenti svoltisi fra il gennaio 1938 e il dicembre 1940, cioè per tutta la durata dei lavori. Per tale motivo le varie ditte fornitrici assunsero spesso direttive particolari imposte da ragioni economiche, ed a difesa dei loro interessi, che contribuirono al protrarsi del lavoro.

Descrizione del fabbricato: esso compie un piano sotterraneo con 13 magazzini per negozi collegati con scalette particolari (uno di questi corrisponde alla Taverna del Grand' Italia ed altro a parte del Salone del cinema Italia) di complessivi 39 vani utili e 15 di servizio; 54 cantine per