

comprese le spese generali, di arredamento e di gestione, ma esclusi gli accanti della Commissione di collaudo ed i rimborsi dell'importo sulla entrata, è risultato di Lire 8.382.475,35 che per mc. 43805 corrisponde a L. 191,36 al mc.

Le spese generali ammontano a lire 397.230,74, pari al 4.50% della spesa totale. Fu sede di conto finale le Ditte in cui sono riserve per un totale di L. 1.246.756,56 che la Direzione dei Servizi immobiliari in accordo con la Commissione di collaudo, ha transatto complessivamente con lire 529.618,86, cifra già compresa nel costo del fabbricato sopra esposto.

Tutte le Ditte, dopo non poche discussioni, hanno accettate le proposte dell'Amministrazione ad eccezione delle ditte Masella e Pliatos con le quali sono tuttora in corso le trattative. - Per gli eventuali maggiori a crediti che si dovessero concedere si tiene il debito conto nella richiesta del fondo extra-collaudo.

Allo stato attuale degli atti il V. Direttore generale chiede che il Consiglio voglia:

- 1°) Approvare la spesa in L. 8.382.475,35;
- 2°) Autorizzare il pagamento delle riserve in L. 529.618,86, cifra compresa nella somma di cui sopra;
- 3°) autorizzare il pagamento dei saldi in L. 207.004,16, cifra compresa nello