

ro a trattativa privata.

ho l'onore di avvertire ai lavori è stata affidata al Geom. Giovanni Rivalta.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del Terreno fu effettuata all'Impresa il 27 giugno 1940.

I lavori ebbero inizio il giorno della consegna e furono ultimati il giorno 13 aprile 1942.

L'entrata degli ingegneri ebbe inizio nel mese di aprile 1942.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal capitolato speciale venivano fissati giorni 360 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 22/6/1941. Detto termine è stato portato al 13/4/1942 per l'avvenuta concessione di proroghe ed il riconoscimento di sospensioni del lavoro, imposte dalle speciali condizioni del clima, del mercato e del lavoro.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi 21.

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato, motivo per cui le varie Ditte fornitrici, pur assistite dalla migliore buona volontà, spesso dovettero rallentare i lavori per ragioni da loro indipendenti, ma dovute dallo stato di guerra nel quale, fin dall'inizio, i lavori si sono svolti.

Esecuzione del fabbricato: esso con