

per il complessivo prezzo di £ 176 milioni ed, a termine del citato contratto, ha provveduto al pagamento della 1^a rata in conto del suddetto prezzo per un importo di £ 60 milioni.

Con lo stesso contratto è stato altresì convenuto che la 2^a rata ammontante a lire 100 milioni deve essere corrisposta dall'Istituto dopo la consegna del fabbricato - che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 ottobre u.s. - prevedendo a carico della Società venditrice, in caso di mancata consegna del fabbricato entro il termine anzidetto, l'applicazione di una penale stabilita fra le parti in £ 13.000 per ogni giorno di ritardo.

In deroga a quanto stabilito con il suddetto contratto 12 agosto 1950, la Società S. C. E. R. L. ha chiesto all'Istituto una proroga per la consegna del fabbricato al 15 febbraio 1951 nonché il pagamento di un anticipo di £ 50.000.000 in conto della seconda rata di prezzo e ciò in considerazione delle difficoltà da essa Società incontrate a seguito della particolare situazione.

