



117

hody

La Commissione tecnica consultiva immobiliare ha espresso parere favorevole all'approvazione del collaudo dell'ing. Pirani, nella seduta n. 2455 del 3 marzo 1953; la stessa Commissione ha formulato parere circa le riserve avanzate dalle ditte appaltatrici. Precisamente, la Commissione ha formulato il parere che le riserve della Ditta Fiore per l'impianto idraulico-sanitario possono essere liquidate in lire 109.792, quella della Ditta Rindolfi per le opere da pittore in lire 10.415 e quelle dell'Impresa principale "S.A. Garboli" possono essere liquidate per un importo globale di L. 5.300.000, elevabile in sede di trattative a L. 6.000.000.

Tutte le dette somme autorizzate per le riserve sono già comprese nell'importo globale di cui si è detto.

- Fondo lavori di completamento - Per la sistemazione dei locali a piano terreno originariamente destinati ad atrio del cinema, ed ora da locare insieme con la nuova costruzione che sta sorgendo sull'area della sala del cinema stesso, si prevede una spesa di L. 4.000.000 per la quale si propone di stanziare un fondo apposito da erogare quando si eseguiranno