



Handwritten signature

Quindi terminato il lavoro, si riprese
in esame la questione, e il Servizio amministrazione immobili dichiarò: "date le particolari caratteristiche dell'immobile e l'elevato canone di fitto che viene da noi richiesto in rapporto ai prezzi correnti della piazza" essere opportuna detta installazione.

Quindi la spesa suppletiva dell'ascensore, giustificata da un aumento di reddito dello stabile, spesa che non era stata esplicitamente prevista, non rientra nell'importo di consuntivo di £ 132.105.990.

Per i relativi lavori la Direzione tecnica provvedeva alla gara che veniva aggiudicata dalla Commissione tecnica in data 11 giugno 1952.

Inoltre, sempre in conseguenza delle affittanze trattate dal Servizio Amministrazione Immobili, nonché della necessità di sistemare subito le adiacenze degli accessi stradali, sono stati eseguiti alcuni altri lavori complementari, nessuno essi compresi nella cifra sopra riportata.

Il complesso delle spese per lavori successivi a collaudo è di £ 4.100.000 presumibili, detti la

