

co e finiture varie) per la costruzione del muro per il palazzo I.H.A. a Palermo, con il ribasso del 6,50% sui prezzi preparati dagli uffici competenti della Direzione Tecnica. La consegna del cantiere all'Impresa predetta, acciò che eseguisse i lavori di sbancamento, venne data subito; nessuna consegna venne data dei lavori di costruzione, perché il progetto mancava tuttora dell'approvazione definitiva da parte della Pubblica Amministrazione.

I lavori di scavo furono iniziati e condotti dall'impresa con sollecitudine, e terminati entro pochi mesi dall'inizio. I lavori di costruzione invece vennero iniziati solo il 10 ottobre 1953, come da apposito verbale di consegna, dopo delibera del Consiglio di amministrazione dell'I.H.A. del 24 settembre 1953.

L'Impresa costruzioni edili fratelli Auruso sottoscrive il verbale di consegna dei lavori di costruzione senza alcuna riserva; nel contempo, però, con lettera del 10 novembre 1953 chiese all'I.H.A., a seguito del mancato pronto inizio dei lavori di costruzione non appena aggiudicato l'appalto ed appena ultimato lo scavo:

1°) - un aumento medio globale del 20% sui