

hanno consigliato invece l'installazione di un altro ascensore in ciascun palazzo, a questo si è proceduto in un secondo tempo, su richiesta del Servizio Amministrativo Immobili, terminati i palazzi -

Per tali nuovi impianti la Direzione Tecnica provvede alle relative gare di aggiudicazione, ma i lavori relativi sono stati terminati posteriormente al collaudo generale dell'edificio e quindi le spese non sono comprese nel consuntivo del quale si è parlato. Inoltre in conseguenza delle affittanze dei negozi, trattate dal Servizio Amministrativo Immobili posteriormente all'ultimazione generale degli stabili, sono stati compiuti altri lavori complementari, nemmeno essi compresi nelle cifre sopra riportate.

Il complesso delle spese per lavori successivi al collaudo è di L. 12.500.000. Detti lavori verranno a suo tempo sottoposti in linea consecutiva alla Commissione Consultiva Immobiliare, corredata dai relativi certificati di regolare