

di locali più ampi di quelli previsti nella convenzione e financo di indennizzi per presunti danni da essa subiti a seguito dei lavori.

A causa di tutto ciò al primo trasferimento che la Società S. E. S. doveva operare in una sistemazione provvisoria (da scambiare poi al termine di lavori con quella definitiva) la Società stessa è addirittura con un forte ritardo rispetto al piano predisposto tra la Società e l' S. N. F., adeguandosi ad operare il trasferimento soltanto a seguito del deciso e fermo atteggiamento che l' S. N. F. veniva assumendo nei suoi riguardi, e quindi alla minaccia di essere chiamata dall' S. N. A. stesso inadempiente alle convenzioni.

Tutto ciò non poteva mancare di riflettersi sull' andamento dei lavori e di produrre conseguenze onerose per l' Impresa appaltatrice che aveva tutto predisposto per attuare i lavori stessi secondo un piano che in un primo tempo dovette essere sospeso e poi modificato.