



to secondo le necessità che necessitano dalla condotta delle controversie con la Società S. E. S.

Ugu ha mancato l'Impresa di far presente all' S. N. F. il danno che essa veniva a subire dal surrichiamato stato di cose e poi, una volta superata la difficoltà, con l'insediamento della Società S. E. S. nei locali della sistemazione provvisoria e quindi con la liberazione di quelli finora occupati nei quali dovevano essere condotti i lavori, l'Impresa Diotera e Carnassi ha concretizzato le precedenti sue doglianze in una richiesta di compensi extraccontrattuali.

Tale richiesta, basata sui precisi conteggi dei maggiori oneri in contrati, è stata vagliata dalla Ripartizione Tecnica Immobiliare e sottoposta, con il parere motivato dal collaudatore dei lavori ing. Pasquale Prezio, alla Commissione Consultiva Immobiliare, la quale ne ha fatto oggetto di due esami: il primo nella S.