

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 giugno 1953, stanziò per la costruzione del complesso immobiliare in Roma, Via Salaria, la somma di $\text{L. } 460.000.000=$.

I lavori furono iniziati il 24 maggio 1954 e terminati il 13 marzo 1956.

Il Comitato Permanente, nella seduta del 17 aprile 1958 approvò il consuntivo di spesa dei lavori in lire $452.204.664=$ (oltre $\text{L. } 500.000=$ per lavori di completamento).

Dal suddetto consuntivo erano escluse le seguenti riserve delle ditte appaltatrici:

- Ditta Ridolfi fornitrice di manufatti in ferro, che aveva avanzato riserve per $\text{L. } 211.045=$
- Impresa Arganini esecutrice dei lavori murari, che aveva avanzato riserve per $\text{L. } 38.365.684=$

Al merito alla riserva della Ditta Ridolfi, la Commissione Consultiva Immobiliare espresse il proprio parere nella seduta del 17 giugno 1958, pro-