



stituzione di pavimenti in linoleum per i quali si inteneva bastasse riparli in opera dopo una sanmaria fulinea, mentre si è dovuto procedere all'integrale sostituzione; vi sono stati poi svariati imprevisti nelle opere e impianti entro muro (e pertanto non rilevabili esteriormente), e come anche per le opere di tinteggiatura, per le serrande in ferro, per le opere da elettricista. Per queste ultime si accenna che le truppe che occuparono il fabbricato nell'anno 1944 immero negli impianti correnti di generatori a tensione fin'alta del normale che ha prodotto delle fusioni nelle reti di distribuzione.

Gufine le canalizzazioni dello impianto idrico-sanitario, per la vetustà e l'uso del tempo di guerra si sono manifestate intasate ed inservibili.

Le maggiori spese conseguenti a tali imprevisti hanno portato l'importo dei lavori totali di ripristino alla somma definitiva di L. 24.876.793=.

I lavori sono stati ultimati il 18 ottobre 1957 e il collaudo è stato effet-