

Si accenna che l'eccedenza del consuntivo rispetto alla somma stanziata è dovuta in parte ai lavori di consolidamento delle strutture murarie, lavori che erano esclusi dallo stanziamento, perché non individuabili in sede preventiva, in parte ad alcuni miglioramenti nelle finiture. In quanto a queste ultime, difatti, lo stanziamento venne effettuato su di un preventivo sommario, individuante una cifra minima di spesa, preventivo che durante il corso dei lavori si ritenne opportuno ritoccare, in vista della possibilità di ricavare un maggior reddito dall'edificio, concretizzatosi nella somma annua di £ 240.000- in più rispetto al reddito previsto e già pattuito con la Banca locataria.

- Il Direttore Generale,
 - Visto il suesposto rapporto della Ripartizione Tecnica Immobiliare;
 - Vista la delibera del Consiglio di