

rapporto.

I lavori murari occorsi per la costruzione del palazzo di cui si tratta furono appaltati all'Impresa ing. Luigi Carnelli, la quale li terminò il 6 settembre 1950; l'importo dei lavori è stato di £. 46.478.105.-

L'Impresa Carnelli ha avanzato riserve per un importo complessivo di £. 13.429.096; la Commissione tecnico-consulativa immobiliare, nella seduta n. 2362 del 9 maggio s.a., sentito il parere dell'ingegnere sovrintendente ai lavori, dell'ingegnere collaudatore e degli Uffici competenti della Direzione Tecnica Immobiliare, formulò il parere che dette riserve potessero parzialmente accogliersi, e cioè limitatamente ad un importo di £. 880.000.-

In conformità a tale parere nel consuntivo dei lavori per la costruzione dell'edificio in parola venne inserita la somma suddetta, a titolo di riconoscimento riserve. Tale consuntivo venne sottoposto alla approvazione del Comitato permanente e quindi approvato nella seduta del 2 ottobre 1952.

La Direzione Tecnica Immobiliare, da parte sua, ha avanzato all'Impresa Carnelli