

Collettive, ha sottopone al Comitato permanentemente per la ratifica.

Il Comitato ratifica.

## 2. Trieste - Riordinamento stabile

### Via Coronio 19.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto:

A seguito della sequestrazione del immobile in oggetto, da parte delle Autorità Alleate, si diede corso ai lavori di ripristino che erano stati preventivati per una complessiva somma di  $\text{L. } 6.820.000$ , della quale fu concesso regolare stanziamento.

Durante il corso delle opere si è verificato che i terrazzi di copertura, dopo la rimozione della ghiaia e del manto impermeabile, presentarono lunghi tratti di karolato ed alcuni travi in legno marciti, in stato tabacoso, per cui, constatato il pericolo di crollo, ad evitare eventuali danni, e per non tardare ad ultimare i lavori, si è dovuto provvedere alla sostituzione di alcune delle travi portanti, nonché al nuovo karolato; in dipendenza di tale lavoro si è dovuto rifare lo