



te rapporto.

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione del 24 aprile 1952, autorizzava l'esecuzione del 2° lotto di costruzioni, da effettuare adiacente al 1° lotto già realizzato in Legnano. Detto 2° lotto comprende un edificio per abitazioni, uffici, negozi ed un cinema-teatro.

Progetto

È stato eseguito dall'arch. Mario Bianchini di Milano, con la collaborazione degli uffici competenti della Direzione tecnica immobiliare.

Appalto ed inizio lavori

L'appalto dei lavori murari venne aggiudicato con licitazione privata, dalla quale risultò vincente l'impresa ing. C. Sartorio di Gallarate.

I lavori ebbero inizio in data 19 maggio 1952 con la consegna del cantiere all'Impresa predetta.

I lavori speciali di rifinitura (verniciatura, tinteggiatura, fornitura di infissi per porte e finestre, vetri, opere metalliche, nonché l'esecuzione degli in-