



impianto di bruciatori venne defalcata la somma di £ 144.000,-, per analoga ragione, e quindi l'importo definitivo ne è risultato di £ 1.296.000. =

Quanto alle riserve, la Commissione Consultiva Immobiliare, su parere del collaudatore ha ritenuto che non vi sia motivo per accoglierle -

L'importo complessivo dei due appalti in questione, discende da lire 18.418.355- a £ 10.353.406,-

Quanto sopra si ritiene di dover portare a conoscenza del Comitato permanente, anche perchè la Ditta è andata fallita ed è necessario comunicare ufficialmente le decisioni della Amministrazione alla curatela del fallimento.

Quanto alla riduzione del consuntivo, si propone di tenere a disposizione la somma economizzata di £ 2.064.949,-, per spenderla in quei miglioramenti tecnici degli impianti di cui trattasi, che potranno risultare opportuni durante il