

ficata quindi in eccedenza di $\text{L.} 274.136.652 =$ giustificata dagli imprevisti incontrati dalla data dell'ultimo stanziamento a quella dell'ultimazione.

- Collaudo - È stato affidato all'ing. Giuseppe Pilejo.

La Commissione Consultiva Immobiliare, nella seduta n. 2857 del 3 ottobre 1957, ha formulato parere favorevole all'approvazione del collaudo, nonché alla transazione delle riserve avanzate dalle Ditte appaltatrici per una somma complessiva di $\text{L.} 5.375.185 =$

Quiche tale ultima somma è compresa nel costo totale di $\text{L.} 274.136.652 =$

- Lavori di completamento - Per altri piccoli lavori di adattamento che si rendono necessari in sede di affittanza, si propone di stanziare un apposito fondo nella misura di $\text{L.} 300.000 =$

- Parere della Commissione Consultiva Immobiliare - La Commissione, nella seduta n. 2857 del 15 ottobre 1957, ha espresso parere favorevole all'approvazione del consuntivo di spesa in $\text{L.} 274.136.652 =$ e del fondo lavori di completamento in $\text{L.} 300.000 =$

Il Vice Direttore generale, Vista la Suestesa relazione della Ripartizione Tecnica Immobiliare, sottopone al preventivo esame del Comitato permanente la proposta:

- di approvare il consuntivo generale di spesa di